Caso sintético v4 | 25 de octubre de 2026

Qué encargar para conservar los programas, recuperar la célula y controlar el soporte

Caso ficticio completo. Todos los activos, participantes, documentos y registros son simulados. No describe a ninguna empresa real ni acredita una visita, una prueba o una entrega a cliente.

Decisión para gerencia

Decidir las mejoras documentales y los encargos técnicos necesarios para preparar nuevos trabajos y una recuperación de la célula M-01, y responder con respaldo a un comprador.

Conservar el control de revisiones de programas que ya está respaldado en la muestra. Encargar la actualización de la cobertura de copias de parámetros y proyectos; reconciliar el acceso de soporte con el procedimiento aprobado; responder al comprador con evidencias y pendientes. La recuperación del proceso aún requiere una prueba separada y un objetivo acordado por producción.

Encargo	Cuándo y por qué
A01. Encargar una cobertura de copias coherente con el estado actual	Antes del siguiente cambio y como base de la prueba. La revisión de parámetros presentada es anterior al cambio. La preparación de nuevos trabajos depende también del proyecto editable.
A02. Alinear el soporte con la identidad y ventana aprobadas	Antes de la próxima sesión de soporte. Existe un procedimiento útil, pero su identidad prevista no coincide con la cuenta genérica exportada. Hay una diferencia concreta que resolver con el mantenedor.
A03. Aprobar una respuesta que distinga lo respaldado de lo pendiente	Dentro de diez días laborables del escenario. Hay un plazo contractual supuesto. La respuesta puede incorporar controles respaldados sin esperar a una prueba todavía no contratada.
A04. Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura	Después de aclarar A01 y acordar objetivo y entorno. Una copia concordante no acredita que pueda recuperarse el servicio de producción. La prueba debe tener un objetivo y condiciones de seguridad propios.

Una pérdida del proyecto de ingeniería puede impedir preparar o corregir el próximo trabajo sin detener necesariamente el CNC que ya está ejecutando. Una copia de parámetros anterior al último cambio no basta para reconstruir la configuración actual. La utilización de una cuenta genérica dificulta atribuir y revisar el soporte conforme al procedimiento. No hay datos para convertir estas consecuencias en horas de parada o euros.

Producción y mantenimiento deben acordar qué servicio necesitan recuperar, qué pérdida de información toleran y en cuánto tiempo. No se fija un objetivo de recuperación sin esa decisión ni se confunde un objetivo con un tiempo demostrado.

Se conservan dos controles respaldados para las muestras: coincidencia del programa con su copia y de la revisión liberada con dos registros. No se propone sustituirlos ni comprar una herramienta por defecto.

Proceso, dependencias y alcance

Una célula de mecanizado M-01 y seis activos. Se revisan preparación y aprobación del programa, transferencia al puesto de operación, ejecución en CNC, copias asociadas y soporte del mantenedor. No se evalúa el resto de la planta, el ERP, la red corporativa ni otros proveedores.

Mapa funcional ficticio basado en E06. Describe dependencias de trabajo; no acredita una topología física o aislamiento efectivo.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06).

Paso	Trabajo y dependencias	Consecuencia a considerar
Aprobar el trabajo	Calidad libera P-204 revisión C para el trabajo T-204. Activos: AS02, AS03.	Una revisión distinta exige detener la liberación del trabajo y resolverla con calidad.
Preparar y transferir	Ingeniería prepara el paquete y operación selecciona la revisión autorizada. Activos: AS03, AS02, AS06.	Perder el proyecto editable compromete la preparación o modificación posterior.
Ejecutar y registrar	El CNC ejecuta el programa seleccionado con sus parámetros. Activos: AS01, AS02.	Recuperar el fichero de programa no reconstruye por sí solo parámetros ni validación de máquina.
Mantener y recuperar	El mantenedor presta soporte autorizado; informática conserva las copias del alcance. Activos: AS05, AS04, AS06.	Soporte y recuperación necesitan coordinación, permisos y criterios de aceptación propios.

Revisión documental de once fichas, comparación de revisiones y contenido de ficheros ficticios y contraste de un procedimiento con una exportación simulada de cuentas. Las declaraciones no se elevan a pruebas. El resultado de comparar dos ficheros sólo respalda ese par de muestras, no la ejecución histórica del servicio de copias.

Sin escaneos, explotación, modificación de cuentas, exportaciones de equipos reales, restauraciones ni puesta en marcha. No se ha comprobado conectividad, segmentación efectiva, MFA, exposición a Internet o seguridad funcional. No se certifica cumplimiento ni se determina la aplicación legal a una empresa real.

Cobertura documental: once fichas y muestras explícitas. Sin muestreo estadístico ni observación de ejecución. No representa una revisión de toda la planta.

C06. Conectividad y segmentación efectiva

Estado. No evaluado

Método. Delimitar el alcance y registrar lo que no se inspeccionó.

Resultado del escenario. El mapa es funcional. No se han revisado reglas, conexiones, rutas o aislamiento reales.

Límite. No se presenta como vulnerabilidad ni como control validado.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06).

Activos del proceso revisado

AS01. CNC M-01

Función. Ejecuta el programa liberado; necesita programa y parámetros vigentes.

Dependencias. Parámetros, programa, mantenimiento del fabricante.

Responsable del escenario. Mantenimiento

Límite de revisión. No se ha probado su reconstrucción ni su seguridad funcional.

AS02. Puesto de operación

Función. Selecciona y transfiere el programa autorizado para el trabajo.

Dependencias. Referencia y revisión aprobadas; comunicación con CNC.

Responsable del escenario. Producción y calidad

Límite de revisión. Dos registros del escenario no prueban todas las transferencias.

AS03. Estación de ingeniería

Función. Prepara y modifica programas y proyectos.

Dependencias. Proyecto editable, versiones y herramientas de ingeniería.

Responsable del escenario. Ingeniería

Límite de revisión. No hay exportación de proyecto en la muestra recibida; no se afirma que no exista en otra ubicación.

AS04. Almacenamiento de copias

Función. Conserva los ficheros presentados como copia del proceso.

Dependencias. Cobertura, revisión y disponibilidad para recuperación.

Responsable del escenario. Informática

Límite de revisión. La coincidencia de un fichero no demuestra restauración del proceso.

AS05. Acceso de soporte

Función. Permite al mantenedor intervenir cuando la organización lo autoriza.

Dependencias. Identidad, aprobación, alcance, habilitación y registro.

Responsable del escenario. Mantenimiento e informática

Límite de revisión. Una cuenta habilitada en una exportación no demuestra una sesión activa ni exposición externa.

AS06. Conmutador de la célula

Función. Interconecta los componentes descritos en el mapa funcional.

Dependencias. Configuración y conexiones mantenidas por el proveedor.

Responsable del escenario. Informática y mantenedor

Límite de revisión. Topología física, reglas y segmentación no evaluadas.

Comprobaciones y resultados

C01. La muestra de programa tiene una copia concordante

Estado. Respaldado para la muestra

Método. Comparar revisión y contenido del programa ficticio y su copia.

Resultado del escenario. P-204 revisión C coincide en el par comparado y en las dos selecciones registradas.

Límite. No se extrapola a otros programas ni se afirma restauración.

Fuentes: Relación de copias y comparación de muestras (E07), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09).

C02. Los dos registros conservan la revisión liberada

Estado. Respaldado para dos registros

Método. Cruzar liberación LIB-204 con T-204 y T-205.

Resultado del escenario. Los dos registros seleccionan P-204 revisión C, como la ficha de liberación.

Límite. No se ha observado ejecución física ni se ha muestreado toda la producción.

Fuentes: Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09).

C03. La copia de parámetros no cubre la revisión actual del escenario

Estado. Desajuste de cobertura

Método. Cruzar la revisión de copia con el registro de cambio y comparar los textos ficticios.

Resultado del escenario. Copia revisión 1 del 15/09 anterior al cambio a revisión 2 del 21/10.

Límite. Se identifica el desajuste de esta muestra; no se afirma que no exista otra copia.

Fuentes: Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08).

C04. La cuenta exportada no coincide con la identidad prevista

Estado. Desajuste con procedimiento

Método. Contrastar campos de exportación con procedimiento aprobado del escenario.

Resultado del escenario. Procedimiento: identidad nominativa y ventana. Exportación: cuenta genérica habilitada, sin caducidad documentada.

Límite. Sin comprobar sesiones, exposición externa ni MFA. El procedimiento no garantiza su aplicación.

Fuentes: Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

C05. La recuperación del proceso sigue sin demostrarse

Estado. No comprobado

Método. Revisar el registro disponible y la declaración, sin ejecutar restauraciones.

Resultado del escenario. La existencia de un fichero y el recuerdo de una prueba no permiten acreditar recuperación del proceso.

Límite. No hay tiempo de recuperación medido ni objetivo de producción aprobado.

Fuentes: Calendario de copias (E02), Declaración sobre una prueba anterior (E03), Relación de copias y comparación de muestras (E07).

Plan y especificaciones para proveedores

El orden responde al plazo del comprador, a las diferencias constatadas en las muestras y a la dependencia del mantenedor. No asigna probabilidades o ahorros no medidos. La organización debe validar y asignar las responsables propuestas.

A01. Encargar una cobertura de copias coherente con el estado actual

Prioridad y motivo. Antes del siguiente cambio y como base de la prueba. La revisión de parámetros presentada es anterior al cambio. La preparación de nuevos trabajos depende también del proyecto editable.

Responsable propuesta. Ingeniería y mantenimiento definen el contenido; informática y el mantenedor preparan la solución; la responsable del proceso valida.

Trabajo que encargar. Identificar la copia vigente de parámetros o encargar su obtención autorizada al mantenedor. Localizar el proyecto editable y determinar dónde se conservará. Registrar objetos, revisiones, ubicación, responsable y cuándo repetir la copia tras un cambio. Mantener el control de revisión de programas cuyos registros son coherentes en la muestra.

Información de entrada. Lista de objetos del proceso, registro CAM-021, relación de copias y requisitos del fabricante.

Dependencias. El fabricante o mantenedor debe indicar el método compatible. La extracción o modificación en equipos no está incluida en OT Check.

Condiciones antes de intervenir. Acordar permisos y ventana antes de acceder. No alterar el CNC ni sobrescribir una copia hasta conservar la anterior y confirmar el procedimiento.

Aceptación del encargo. Matriz aprobada para programa, parámetros y proyecto, con revisiones coherentes, propietario y procedimiento de copia tras cambios. Registrar la comprobación documental y lo que sólo podrá validarse en una prueba.

Evidencia de cierre. Matriz fechada, ficheros identificados por revisión y registro de comprobación, sin presentar ese registro como restauración.

Estado. Propuesto; no ejecutado.

Fuentes: Mapa funcional y participantes (E06), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09).

A02. Alinear el soporte con la identidad y ventana aprobadas

Prioridad y motivo. Antes de la próxima sesión de soporte. Existe un procedimiento útil, pero su identidad prevista no coincide con la cuenta genérica exportada. Hay una diferencia concreta que resolver con el mantenedor.

Responsable propuesta. Responsable de mantenimiento aprueba; informática y mantenedor acuerdan y ejecutan el ajuste.

Trabajo que encargar. Confirmar el uso y necesidad de la cuenta. Acordar una identidad atribuible, alcance, aprobación, inicio y fin de habilitación y registro de intervención. Si una limitación del fabricante impide la identidad nominativa, documentar la excepción, su responsable y las medidas acordadas.

Información de entrada. PR-SOP-02, exportación de cuentas, condiciones y necesidades de soporte del mantenedor.

Dependencias. Validación del mantenedor y del servicio que necesita mantener; no se presume que el acceso sea prescindible.

Condiciones antes de intervenir. No deshabilitar el acceso unilateralmente ni probar cambios sobre producción sin ventana y alternativa de soporte acordadas.

Aceptación del encargo. Conformidad entre procedimiento y configuración prevista, o excepción motivada aprobada, con responsable y revisión. La ejecución posterior deja evidencia de habilitación, aprobación y cierre.

Evidencia de cierre. Procedimiento actualizado, acuerdo del proveedor y registro de la intervención autorizada. Las sesiones sólo se consideran revisadas si se aportan y examinan sus registros.

Estado. Propuesto; no ejecutado.

Fuentes: Ficha inicial de acceso del mantenedor (E04), Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

A03. Aprobar una respuesta que distinga lo respaldado de lo pendiente

Prioridad y motivo. Dentro de diez días laborables del escenario. Hay un plazo contractual supuesto. La respuesta puede incorporar controles respaldados sin esperar a una prueba todavía no contratada.

Responsable propuesta. Calidad o comercial prepara; gerencia aprueba; las áreas técnicas validan las afirmaciones de su competencia.

Trabajo que encargar. Utilizar el borrador del informe, asociar cada afirmación con documentos concretos y asignar los pendientes A01, A02 y A04. Comunicar fechas sólo después de acordarlas con quienes ejecutarán las actuaciones.

Información de entrada. Pregunta original del comprador y resultados de esta revisión.

Dependencias. Si A01 o A02 no se resuelven a tiempo, se comunica su estado con precisión; no se inventa un cierre.

Condiciones antes de intervenir. Revisar confidencialidad y destinatarios antes de remitir documentación. No enviar configuraciones, credenciales o inventario completo por defecto.

Aceptación del encargo. Respuesta aprobada internamente, con respaldo y pendientes identificados. La aceptación del comprador se registra sólo cuando éste la comunique.

Evidencia de cierre. Versión de respuesta aprobada y registro del envío y de la contestación cuando ocurran.

Estado. Borrador disponible; no enviado ni aceptado.

Fuentes: Petición del comprador (E05), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09), Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

A04. Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura

Prioridad y motivo. Después de aclarar A01 y acordar objetivo y entorno. Una copia concordante no acredita que pueda recuperarse el servicio de producción. La prueba debe tener un objetivo y condiciones de seguridad propios.

Responsable propuesta. Producción define el servicio y objetivo; mantenedor o especialista competente diseña y ejecuta; calidad valida la liberación.

Trabajo que encargar. Pedir presupuesto de un ensayo aislado o en entorno aprobado por fabricante. Definir qué se recupera, revisión de partida, recursos, licencias, criterios de éxito y parada, conservación de evidencias y vuelta al estado anterior.

Información de entrada. Cobertura de A01, requisitos del fabricante, objetivos de recuperación, personal competente y ventana autorizada.

Dependencias. Encargo y autorización distintos de OT Check, capacidad de ejecución, entorno seguro y participación del fabricante cuando proceda.

Condiciones antes de intervenir. No restaurar sobre el CNC de producción para demostrar una copia. Definir aislamiento, respaldo previo y criterio de parada antes de cualquier ejecución.

Aceptación del encargo. Se acepta la preparación del encargo cuando su especificación identifica objetivo, entorno, responsables, autorizaciones, criterios de éxito y parada y presupuesto por aprobar. Esa aceptación documental no autoriza ni acredita ejecutar la prueba.

Evidencia de cierre. Especificación revisada y aprobada para solicitar o valorar presupuesto. Recuperación y tiempos continúan sin comprobar hasta ejecutar el ensayo autorizado.

Cierre posterior de la recuperación. Para cerrar la comprobación técnica C05 se necesita un acta con entorno, pasos, resultados, incidencias y tiempos medidos, que cumpla los criterios de éxito aprobados y tenga validación técnica y de producción. Un ensayo fallido no acredita recuperación ni se cierra como satisfactorio.

Estado. Especificación preparada; prueba no realizada.

Fuentes: Declaración sobre una prueba anterior (E03), Mapa funcional y participantes (E06), Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08).

Respuesta al comprador e incertidumbres

Borrador del escenario para aprobación de gerencia. No enviado ni aceptado por un comprador. Sólo se comunicarán fechas de pruebas o cambios después de acordarlas con quienes ejecutarán esos trabajos.

Copias y revisión de programas

En la muestra examinada, el programa P-204 revisión C coincide con su copia y con dos registros de selección. La copia de parámetros presentada es anterior al último cambio y el proyecto editable no está aportado. Se propone completar la cobertura mediante A01.

Fuentes: Relación de copias y comparación de muestras (E07), Registro de cambio de parámetros (E08), Liberación de programa y dos registros de trabajo (E09).

Recuperación

No se ha aportado registro de la prueba recordada ni se ha ejecutado una restauración. No se acredita recuperación del proceso ni un tiempo concreto. A04 define las condiciones para contratar una prueba separada.

Fuentes: Declaración sobre una prueba anterior (E03), Relación de copias y comparación de muestras (E07).

Soporte y autorizaciones

El procedimiento asigna aprobación a mantenimiento y prevé identidad nominativa y ventana. La cuenta exportada es genérica y no documenta caducidad. A02 propone reconciliar ambas fuentes con el mantenedor, sin cortar soporte unilateralmente.

Fuentes: Procedimiento de soporte autorizado (E10), Exportación de cuenta de soporte (E11).

Pendientes y responsables

Pendiente	Quién lo resuelve y con qué evidencia
U01. Existencia de otra copia vigente de parámetros o del proyecto	Ingeniería, informática y mantenedor. Localizarla, identificar revisión y contrastar cobertura; si no aparece, registrar la carencia sin afirmar inexistencia universal. Acción: A01.
U02. Uso real, atribución y protección del soporte	Mantenimiento, informática y mantenedor. Revisar el uso y evidencias autorizadas. MFA, sesiones y exposición externa no quedan acreditados por esta exportación. Acción: A02.
U03. Objetivo y resultado de recuperación del servicio	Producción, calidad y mantenedor. Acordar objetivo y ejecutar sólo una prueba autorizada con registro. Hasta entonces, tiempo y eficacia pendientes. Acción: A04.
U04. Aceptación del comprador	Calidad o comercial y gerencia. Registrar su comunicación real; la aprobación interna no equivale a homologación. Acción: A03.

Anexo de evidencias legibles

Once fichas ficticias del caso v4. E01 a E05 conservan las fuentes del extracto anterior; E06 a E11 amplían explícitamente el ejercicio. No son documentos recibidos de una empresa ni evidencias de una visita real.

E01. Descripción inicial del proceso

Tipo y procedencia. Documento simulado. Ficha sintética del proceso, revisión inicial.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Responsable ficticia del proceso

Proceso. preparación y ejecución en célula de mecanizado

Componentes. CNC, puesto operación, estación ingeniería, almacenamiento copias, acceso remoto, conmutador

Qué respalda. Delimita el punto de partida de seis componentes.

Qué no demuestra. La ficha inicial no detalla dependencias. Se completa con E06; no es un inventario de toda la planta.

E02. Calendario de copias

Tipo y procedencia. Documento simulado. Calendario sintético aportado por informática.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Informática ficticia

Objeto. programas CNC

Frecuencia prevista. semanal

Registro de restauración. No aportado

Qué respalda. Existe una previsión semanal para programas CNC.

Qué no demuestra. El calendario no demuestra ejecución. E07 sólo permite comprobar las muestras de ficheros allí descritas.

Volver al plan: A01, A03, A04.

E03. Declaración sobre una prueba anterior

Tipo y procedencia. Declaración simulada. Declaración sintética de mantenimiento.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Mantenimiento ficticio

Declaración. Mantenimiento recuerda una prueba anterior sin fecha ni registro aportado

Fecha, resultado y entorno. No aportados

Qué respalda. Indica un registro que se debe localizar antes de afirmar recuperación comprobada.

Qué no demuestra. No confirma resultado, vigencia ni duración. No se realizó una entrevista real.

Volver al plan: A01, A03, A04.

E04. Ficha inicial de acceso del mantenedor

Tipo y procedencia. Documento simulado. Relación sintética de soporte recibida al inicio.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Mantenimiento ficticio

Proveedor. Mantenedor ficticio A

Finalidad. soporte

Autorizador en esta ficha. No identificado

Qué respalda. Detecta un dato ausente en la ficha inicial.

Qué no demuestra. E10 identifica el rol aprobador en un procedimiento; no se mantiene como desconocido lo que esa fuente aclara.

Volver al plan: A02.

E05. Petición del comprador

Tipo y procedencia. Solicitud simulada. Cuestionario contractual ficticio.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Comprador ficticio

Petición. responder sobre copias, recuperación y autorizadores de acceso

Plazo. Diez días laborables del escenario

Qué respalda. Da motivo y plazo a una respuesta sobre el proceso delimitado.

Qué no demuestra. No acredita una obligación legal ni un requisito real de una empresa.

Volver al plan: A03.

E06. Mapa funcional y participantes

Tipo y procedencia. Descripción funcional simulada. Ampliación explícita del caso sintético v4.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Responsables ficticias de producción, ingeniería y calidad

Flujo. Aprobación del trabajo, preparación y transferencia, ejecución y registro, soporte y recuperación.

Perímetro. AS01 a AS06, sólo célula M-01.

Roles. Producción, calidad, ingeniería, mantenimiento, informática y mantenedor.

Dependencias. Las tablas de proceso y activos reproducen esta ficha.

Qué respalda. Permite relacionar activos con preparación, ejecución y recuperación.

Qué no demuestra. Es un mapa funcional ficticio, no un diagrama físico contrastado ni una afirmación sobre conexiones reales.

Volver al plan: A01, A04.

E07. Relación de copias y comparación de muestras

Tipo y procedencia. Ficheros y relación simulados. Ampliación del ejercicio: cuatro ficheros de texto ficticios no ejecutables.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Informática e ingeniería ficticias

Programa P-204. Origen revisión C y copia revisión C, mismo contenido; copia fechada en el escenario el 24/10/2026.

Parámetros CNC. Origen revisión 2 y copia revisión 1; copia del escenario fechada el 15/09/2026.

Proyecto editable de ingeniería. No aportado entre las muestras de copia.

Contenido de los ficheros. Las cuatro muestras no ejecutables se transcriben en esta ficha, tanto en el informe como en el registro editable.

Programa: origen. SIMULACION NO EJECUTABLE | Programa P-204 | Revision C | Celula M-01

Programa: copia. SIMULACION NO EJECUTABLE | Programa P-204 | Revision C | Celula M-01

Parámetros: origen. SIMULACION NO EJECUTABLE | Parametros CNC M-01 | Revision 2 | Cambio 2026-10-21

Parámetros: copia. SIMULACION NO EJECUTABLE | Parametros CNC M-01 | Revision 1 | Copia 2026-09-15

Qué respalda. La muestra de programa coincide. La de parámetros no representa la revisión actual del escenario.

Qué no demuestra. No prueba el servicio de copias histórico, almacenamiento aislado, integridad de todos los ficheros ni restauración.

Volver al plan: A01, A03, A04.

E08. Registro de cambio de parámetros

Tipo y procedencia. Registro simulado. Registro ficticio de mantenimiento CAM-021.

Fecha. 21/10/2026

Participante del escenario. Mantenimiento ficticio

Activo. AS01, CNC M-01.

Cambio. De revisión 1 a revisión 2 de parámetros.

Aprobación del cambio. Mantenimiento ficticio; el registro no contiene una prueba de recuperación.

Comparación con copia. El cambio es posterior a la copia de revisión 1 presentada en E07.

Qué respalda. Justifica revisar la cobertura actual de parámetros, sin suponer que el calendario semanal cubra ese objeto.

Qué no demuestra. No evalúa los valores técnicos del parámetro, calidad de mecanizado o seguridad funcional.

Volver al plan: A01, A03, A04.

E09. Liberación de programa y dos registros de trabajo

Tipo y procedencia. Registros simulados. Fichas ficticias LIB-204, T-204 y T-205.

Fecha. 24/10/2026

Participante del escenario. Calidad y producción ficticias

Programa liberado. P-204, revisión C.

Trabajo T-204. Selección registrada: P-204, revisión C.

Trabajo T-205. Selección registrada: P-204, revisión C.

Qué respalda. En los dos registros examinados la revisión seleccionada coincide con la liberada y con la copia de programa de E07.

Qué no demuestra. No demuestra qué se ejecutó físicamente ni el control de todos los trabajos del taller.

Volver al plan: A01, A03.

E10. Procedimiento de soporte autorizado

Tipo y procedencia. Procedimiento simulado. Procedimiento ficticio PR-SOP-02, revisión 2.

Fecha. 20/10/2026

Participante del escenario. Mantenimiento e informática ficticias

Quién aprueba. Responsable de mantenimiento.

Identidad prevista. Cuenta nominativa del técnico del mantenedor.

Cuándo se habilita. Tras aprobación y durante la ventana acordada.

Cierre previsto. Registro de la intervención y revisión de la habilitación al finalizar.

Qué respalda. Identifica el rol aprobador y las condiciones de soporte previstas.

Qué no demuestra. Describe el procedimiento, no demuestra que se aplique siempre. Debe contrastarse con E11.

Volver al plan: A02, A03.

E11. Exportación de cuenta de soporte

Tipo y procedencia. Exportación simulada. Tabla ficticia de configuración; sin credenciales, IP o datos reales.

Fecha. 25/10/2026

Participante del escenario. Informática ficticia

Identificador. soporte_mantenedor, cuenta genérica.

Estado en la exportación. Habilitada.

Fecha de expiración. Sin valor en la exportación.

MFA, conexiones y sesiones. No aportados ni comprobados.

Qué respalda. La identidad genérica no coincide con la cuenta nominativa prevista en E10; la exportación no documenta caducidad.

Qué no demuestra. No demuestra acceso activo, exposición a Internet, ausencia de MFA o una intrusión. No permite cortar el soporte sin validación.

Volver al plan: A02, A03.

Devolución y aceptación de la entrega

Informe para gerencia, mapa y tablas de dependencias, registro de evidencias y comprobaciones, plan editable y pliegos breves para proveedores. La devolución permite validar prioridades y asignar responsables. Las acciones técnicas y la prueba posterior no están ejecutadas por este diagnóstico.

• La responsable del proceso confirma perímetro y dependencias; las discrepancias se corrigen o quedan registradas.

• Cada conclusión tiene fuente, método y límite. Los documentos no se presentan como pruebas de funcionamiento.

• Las prioridades se validan con producción y las responsables propuestas se asignan expresamente.

• Los encargos técnicos concretan entradas, autorizaciones, resultado esperado y evidencia de cierre.

• Se entrega informe y matrices editables y se celebra la devolución. Aceptar el informe no cierra actuaciones técnicas pendientes.

La versión, el alcance firmado y las interlocutoras se identifican en un encargo real. Kalista realiza la revisión humana y la devolución. Los reparos sobre cobertura o coherencia se corrigen dentro del alcance. La aceptación del informe no cierra las actuaciones técnicas ni equivale a homologación del comprador.