Ejemplo de entrega | 26 de octubre de 2026

M-01: decidir qué conservar, qué encargar y qué responder al comprador

Caso enteramente ficticio para mostrar el método y la entrega. No corresponde a un cliente ni acredita una visita, intervención o recuperación real.

Decisión para gerencia

Se pide a gerencia aprobar los cuatro encargos siguientes y designar las personas que responden de su cierre. La prioridad inmediata es preparar una respuesta respaldada al comprador y conservar la configuración necesaria antes del siguiente cambio.

Hay control documental del programa liberado. La copia de Parámetros CNC M-01 presentada queda por detrás del cambio de mantenimiento y el alcance recuperable de varios componentes sigue incompleto. El procedimiento de soporte y el registro de cuentas no coinciden. Conviene completar cobertura y atribución antes de presupuestar una prueba de recuperación.

Orden y encargo	Responsable de cierre y plazo
1. A03 Aprobar una respuesta que distinga lo respaldado de lo pendiente	Responsable de calidad, propuesta para asignación. 03/11/2026, plazo propuesto a confirmar con el comprador.
2. A01 Completar el catálogo y conservar un paquete recuperable	Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación. Antes del siguiente cambio y antes de diseñar la prueba.
3. A02 Alinear el soporte con la identidad y ventana aprobadas	Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación. A02.0: 26 a 30/10/2026; resto antes de la siguiente sesión remota.
4. A04 Preparar el encargo de una prueba de recuperación separada y segura	Responsable de producción, propuesta para asignación. Después de A01 y de aprobar objetivo, entorno y presupuesto.

Compromiso solicitado: A03, unas 1,5 h internas; A01, 2 a 4 h para localizar y revisar; A02, 1 a 2 h de coordinación. Son estimaciones del escenario. Para A01, A02 y A04 se pide presupuesto técnico separado antes de autorizar cambios o ensayos.

A02.0 es un paso propuesto al cliente del 26 al 30/10/2026, no iniciado, sin esperar presupuesto: confirmar habilitación y revisar registros disponibles desde la última ventana autorizada; si procede, aplicar el procedimiento vigente con soporte alternativo acordado. Un uso no autorizado se deriva al procedimiento de incidentes de la empresa, fuera de OT Check. El resto de A02 puede seguir después de conservar el paquete. La asignación es propuesta: gerencia debe designar una persona por rol. A03 puede avanzar en paralelo con A01 y A02. Si sólo se dispone de una franja de trabajo, se prepara la respuesta con plazo sin prometer que las mejoras estén terminadas.

Recursos y condiciones de la decisión

El programa de producción puede seguir disponible mientras falta capacidad para modificar el próximo trabajo. Reconstruir sólo el programa no recupera necesariamente el puesto, la configuración del CNC ni las licencias. Por eso el encargo cubre dependencias de producción, calidad, mantenimiento e informática, no una compra genérica de herramientas.

Producción declara en E15 que puede terminar el lote actual sin ingeniería, pero necesita preparar el siguiente turno; propone recuperar ese servicio en ocho horas y tolerar la pérdida de un cambio de turno. Son objetivos declarados, pendientes de aprobación conjunta con mantenimiento y calidad, no tiempos de recuperación comprobados.

Encargo	Recursos que se pide autorizar
A03	Estimación del escenario: 1 h de preparación y 30 min de aprobación; sin adjuntar detalle técnico por defecto.
A01	Estimación del escenario: 2 a 4 h internas para localizar y revisar; pedir presupuesto separado del proveedor para exportar o rehacer copias. No es una medición.
A02	Estimación del escenario: 1 a 2 h internas; proveedor confirma coste de los cambios y condicionantes de fabricante.
A04	Solicitar presupuesto de preparación y ensayo; no hay cifra técnica acreditada. Participación interna a acordar con producción y calidad.

Las estimaciones pertenecen a este escenario, no a una medición de Kalista ni a una tarifa de proveedor. Solicitar presupuesto no autoriza el trabajo técnico. Aplazar A01 mantiene incierta la reconstrucción; aplazar A02 deja sin resolver atribución y ventana; A04 depende de ambos y de producción.